

О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций
 ПАО «Заволжский моторный завод»
 Отчетный период 2023 год

Станция очистки промстоков № 1 (производственные (промышленные) сточные воды)

Качественно-количественный анализ **производственных** стоков и осветленной воды после реагентной обработки, выполнен в лаборатории химического анализа ООТиПБ СОО ПАО «ЗМЗ».

№ п/п	Определяемый показатель	Нормативная концентрация для предотвращения негативного воздействия на ЦСВО мг/дм ³	Норматив состава и свойств сточных вод для абонентов г. Заволжья мг/дм ³	Результаты анализа, мг/дм ³		
				Вход на СОП-1 промстоки неочищенные	Выход Осветленная вода после очистки Колодец 27	Эффективность удаления загрязняющих веществ, %
1	рН	6 – 9		7,9	7,9	-
2	Нефтепродукты	10	14,481	453	4,2	99,1%
3	Взвешенные вещества	300	174,857	419	133	68,3%
4	Железо общ.	3,0	0,351	4,2	1,25	70,2%
5	Медь	0,5	0,003	0,64	0,46	28,1%
6	Цинк	1,0	0,049	2,5	1,09	56,4%
7	Хлориды	1000	105,1	33	36	0
8	Сульфаты	300	54	170	195	0
9	Сухой остаток	3000	1000	805	439	45,5%
10	Хром 6 ⁺	0,25	Отс.	Не измеряется	Менее 0,01	--
11	Хром 3 ⁺	0,5	Отс.	Не измеряется	Менее 0,01	--

Качественно-количественный анализ **хромсодержащих** сточных вод и осветленной воды после реагентной обработки, выполнен в лаборатории химического анализа ООТиПБ СОО ПАО «ЗМЗ».

№ п/п	Определяемый показатель	Нормативные показатели	Результаты анализа, мг/л		
			Вход на СОП-1 промстоки неочищенные реактор 23,24	Выход Осветленная вода после очистки	Эффективность перевода Cr ⁶⁺ в Cr ³⁺ , %
1	рН	6 – 9	6,5	7,0	-
2	Хром шестивалентный Cr ⁶⁺	--	0,43 мг/дм ³	менее 0,01	100%

Станция очистки промстоков № 2 (поверхностные сточные воды)

№ п/п	Определяемый показатель	Нормативные показатели, мг/дм ³	Результаты анализа, мг/л		
			Вход на СОП-2	Выход с СОП-2	Эффективность удаления загрязняющих веществ, % ¹
1	Взвешенные вещества	300	Менее 3,0	Менее 3,0	0
2	Нефтепродукты	8	2,2	1,9	14%
3	Сульфаты	500	<10	<10	0
4	Хлориды	1000	<10	<10	0
5	Цинк	-	0,034	0,038	0
6	Железо	-	0,72	0,75	0
7	Медь	-	0,011	0,012	0
8	Аммонийный азот	2	0,36	0,37	0
9	Сухой остаток	-	153	170	0
10	рН	6-9	7,2	7,2	-

¹ - проектными решениями существующих сооружений станции очистки промстоков № 2 предусмотрена очистка только по взвешенным веществам и нефтепродуктам.

По деятельности «Водоотведение хозяйственных сточных вод» - очистные сооружения отсутствуют, стоки передаются для очистки в МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья.

По деятельности «Транспортировка хозяйственных сточных вод» - очистные сооружения отсутствуют, стоки передаются для очистки в МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья.

Начальник ЦВСИВО ПГЭ СОО

п/п

А.В.Казнин