| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость К | Трудоемкость Т | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ГПП-1** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10** | | | | | | | | | | |
| 16 | Ячейка №16 | | 26645 | | 84,9 | 37,9 | 1962 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| 30 | Ячейка №30 | | 26645 | | 152,1 | 59,3 | 1962 | 3г/12/0 | **2021** | **Т** |
| **ГПП-2** | | | | | ###### | ###### | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство 10кВ** | | | | | | | | | | |
| 9 | Ячейка №9 | | 7114 | | 129,1 | 50,3 | 1967 | 3г/12/0 | **2022** | **Т** |
| **ГПП-2** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10** | | | | | | | | | | |
| 6 | Ячейка №37 | | 136563 | | 133,4 | 54,6 | 1974 | 3г/12/0 | **2021** | **Т** |
| 7 | Ячейка №38 | | 136563 | | 148,1 | 55,3 | 1974 | 3г/12/0 | **2021** | **Т** |
| 14 | Ячейка №45 | | 136563 | | 123 | 48,2 | 1995 | 3г/12/0 | **2021** | **Т** |
| 29 | Ячейка №60 | | 136563 | | 150,6 | 57,8 | 1974 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| 30 | Ячейка №61 | | 136563 | | 130 | 51,2 | 1974 | 3г/12/0 | **2021** | **Т** |
| 32 | Ячейка №63 | | 136563 | | 124,1 | 49,3 | 1974 | 3г/12/0 | **2021** | **Т** |
| **РП-1 на ООО Литейный завод "РосАЛит"** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КСО-24** | | | | | | | | | | |
| 5 | Ячейка №5 | | 17243 | | 97,7 | 36,1 | 2005 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| 21 | Сборные шины Al 50х5 | | | | | | | | | |
| | l=80м; h>2,5м | | | | | | | | | |
| | ИОР-10-7,5 | 70шт | 17243 | | 105,6 | 0 | 2005 | 15л/0/12 | **2019** | **ТО** |
| 26 | Шкаф АЧР | 1шт | 17243 | | 0 | 13,9 | | 120/12/0 | **-** | **Т** |
| 27 | Блок УПНС | 2шт | 17243 | | 0 | 13,5 | | 72/18/0 | **-** | **ТО** |

| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость | | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | К | Т | | | | Июль |
| **РП-2** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН** | | | | | | | | | | |
| 6 | Ячейка №6 ЗНОЛ-10 | | 3473 | | 82,8 | 51,8 | 2007 | 3г/12/0 | **2022** | **Т** |
| 12 | Ячейка №12 (ТП-$51_2$) | | 3473 | | 134,5 | 55,7 | 2008 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| **РП-3 на ООО Литейный завод "РосАЛит"** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10** | | | | | | | | | | |
| 6 | Ячейка №6 | | 54130 | | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/0 | **2022** | **Т** |
| 16 | Ячейка №16 | | 54130 | | 76,6 | 38,4 | 1984 | 3г/12/0 | **2022** | **Т** |
| 17 | Ячейка №17 | | 54130 | | 114,9 | 43,1 | 1984 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| 26 | Ячейка №26 | | 54130 | | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| 28 | Ячейка №28 | | 54130 | | 121 | 49,2 | 1984 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| 31 | Выпрямительное ус-во | | | | | | | | | |
| | УКП-КМ №1 | | 54130 | | 123,3 | 46,3 | 1984 | 72/18/0 | **2017** | **К** |
| 32 | Выпрямительное ус-во | | | | | | | | | |
| | УКП-КМ №2 | | 54130 | | 123,3 | 46,3 | 1984 | 72/18/0 | **2017** | **К** |
| 36 | Шкаф освещ.,отопления | 1шт | 54130 | | 0 | 13,3 | 1984 | 120/12/0 | **-** | **Т** |
| 37 | Печи отопительные | 6шт | 54130 | | 60 | 60 | 1984 | 6л/12/0 | **2022** | **Т** |
| **РП-4** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10** | | | | | | | | | | |
| 2 | Ячейка №1б (ТСН-1) | | 8434 | | 105,9 | 41,1 | 2008 | 3г/12/0 | **2020** | **К** |
| 5 | Ячейка №3 | | 8434 | | 86,9 | 40,1 | 1967 | 3г/12/0 | **2022** | **Т** |
| 9 | Ячейка №7 | | 8434 | | 90,7 | 32,5 | 1967 | 3г/12/0 | **2021** | **Т** |
| 23 | ТСН 1 ТЛС-25/10/0,4 - λ/λн-0 УХЛ2 | | | | | | 2018 | 144/36/12 | | **ТО** |
| 28 | Комплектное | | | | | | | | | |
| | выпрямительное ус-во | | | | | | | | | |
| | УКП-КМ №2 | | 8434 | | 123,3 | 40,3 | 1967 | 72/18/0 | **2021** | **ТО** |

| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость К | Трудоемкость Т | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Шкаф АВР | | 8434 | | 0 | 13,9 | 1967 | 120/12/0 | - | Т |
| **РП-5** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э** | | | | | | | | | | |
| 5 | Ячейка №5 | | 40129 | | 47,3 | 16,3 | 1976 | 3г/12/0 | **2022** | Т |
| 6 | Ячейка №6 | | 40129 | | 116 | 37,2 | 1976 | 3г/12/0 | **2021** | Т |
| 16 | Ячейка №16 | | 40129 | | 131,2 | 52,4 | 1976 | 3г/12/0 | **2021** | Т |
| 18 | Сборные шины l=18м | | | | | | | | | |
| | Al(100x10) | | | | | | | | | |
| | ИОР-10-7,5 58шт | | 40129 | | 72 | 0 | 1976 | 180/0/12 | **2022** | Т |
| 24 | Шкаф АВР | | 40129 | | 0 | 13,9 | 1976 | 120/12/0 | - | Т |
| **ЗРУ-6кВ** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44** | | | | | | | | | | |
| 19 | Сборные шины | | | | | | | | | |
| | Al (100x10) | | | | | | | | | |
| | ИОР-10-7,5 64шт | | 3594 | | 72 | 0 | 2004 | 180/0/12 | **2011** | ТО |
| 23 | Шкаф АВР | | 3594 | | 13,9 | 13,9 | 2004 | 120/12/0 | - | Т |
| **РП-8** | | | | | | | | | | |
| **Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ячейка №1 | | 78195 | | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/0 | **2014** | ТО |
| 9 | Ячейка №9 | | 78203 | | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/0 | **2014** | ТО |
| 18 | Ячейка №18 | | 78212 | | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/0 | **2014** | ТО |
| 20 | Ячейка №20 (ввод) | | 78214 | | 106 | 44 | 1996 | 3г/12/0 | **2020** | К |
| 21 | Ячейка №21 ТСН | | 78215 | | 19 | 6 | 1996 | 3г/12/0 | **2020** | К |
| 23 | Ячейка №23 | | 78217 | | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/0 | **2014** | ТО |
| 24 | Ячейка №24 | | 78218 | | 94,7 | 39,7 | 1996 | 3г/12/0 | **2014** | ТО |
| 31 | Трансформатор | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость К | Трудоемкость Т | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | собственных нужд (ТСН-2) | | 78004 | | 24 | 9,6 | 1996 | 12л/36/12 | **2020** | **Т** |
| 35 | Сети освещения | | | | | | | | | |
| | 2х2,5 | 20м | | | 40 | 12 | 1996 | 14л/24/6 | **2010** | **Т** |
| | ЛПО 2х40 | 21шт | | | 0 | 16 | 1996 | -/12 | **-** | **Т** |
| | ЛПО 40 | 15шт | | | 0 | 16 | 1996 | -/12 | **-** | **Т** |
| | Щит освещения | | | | 0 | 6 | 1996 | -/12 | **-** | **Т** |
| 36 | Сети отопления 2х6 | l=400м | 78150 | | 72 | 24 | 1996 | 14л/24/6 | **2010** | **Т** |
| | Печи нагревательные | 16шт | | | 60 | 60 | | 6л/12/6 | **2021** | **Т** |
| 37 | Контур заземления | 1конт. | | | 50 | 0 | 1996 | 15л/-/36 | **2011** | |
| **РП-7** | | | | | | | | | | |
| **Распределительное устройство 10кВ. КСО-2 №98** | | | | | | | | | | |
| 1 | Ячейка №1 | | 9219 | | 100,5 | 39,3 | 2007 | 3г/12/0 | **2022** | **Т** |
| 3 | Ячейка №3 | | 9219 | | 97,7 | 36,7 | 2007 | 3г/12/0 | **2022** | **Т** |
| 14 | Сборные шины | | | | | | | | | |
| | Al (50х5) ; h>2,5м | l=60м | | | | | | | | |
| | ИОР-10-7,5 49шт | | 79879 | | 105,6 | 0 | 2007 | 180/0/12 | **-** | **ТО** |
| 15 | Шкаф низковольтной | | | | | | | | | |
| | аппаратуры | | 79879 | | 117,6 | 40,6 | 2007 | 120/12/0 | **-** | **Т** |
| 20 | Шкаф центральной | | 9219 | | 0 | 8,6 | 2007 | 120/12/0 | **-** | **Т** |
| | сигнализации ШЭ-2 | 1 шт | | | | | | | | |
| **ГПП-2 ОРУ-110кВ трансформатора №1 40000кВА №19320** | | | | | | | | | | |
| 1 | ЭГВ-110 | ВГТ-110 | 10377 | | 40 | 12 | 2005 | 72/24/12 | **2021** | **Т** |
| 2 | Привод к ЭГВ-110 | ППРк | 10377 | | 15 | 3 | | 36/12/0 | **2020** | **К** |
| 3 | Заземляющий нож | | 10377 | | 7 | 1,8 | | 72/24/12 | **2020** | **ТО** |
| 4 | Привод к ЗОН ручной | 1шт | 10377 | | 6 | 1,2 | | 36/12/0 | **2020** | **К** |
| 5 | ОПН-110 | 3шт | 10377 | | 66 | 13,2 | | 72/24/12 | **2020** | **ТО** |
| 6 | Заземл. разъединитель | | | | | | | | | |
| | 3х полюсный | 2шт | 10377 | | 40 | 12 | | 72/24/12 | **2020** | **ТО** |

| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость К | Трудоемкость Т | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Привод ручной | 3шт | 10377 | | 18 | 3,6 | | 36/12/0 | **2020** | **К** |
| 8 | Шинный мост | 36м | 10377 | | 36 | 0 | | 180/0/12 | **2014** | **ТО** |
| 9 | Эл.двигатели обдува | | | | | | | | | |
| | 4А-63-В4-0,25 | 18шт | 10377 | | 162 | 36 | | 108/12/0 | **2020** | **Т** |
| 10 | Автомат собств. нужд | 100А | 10377 | | 2 | 2 | | 72/12/0 | **-** | **Т** |
| 11 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт | 10377 | | 0 | 10,1 | | 120/12/0 | **-** | **Т** |
| 12 | Разъединитель | РЛНД-110 | 42419 | | 20 | 6 | 1981 | 72/12/0 | **2017** | **К** |
| 13 | Шкаф РЗА | 1шт | 10377 | | 0 | 10,1 | | 120/12/0 | **-** | **Т** |
| **Силовые трансформаторы** | | | | | | | | | | |
| 7 | ТП-51/2 | 215060 | 1678 | 1250 | 190 | 75 | 1961 | 144/36/12 | **2014** | **Т** |
| 33 | ТП-100/2 | 17455 | 40855 | 1000 | 310 | 62 | 1977 | 144/36/12 | **2013** | **ТО** |
| 42 | ТРДН-40000 | 1499307 | 139528 | 40000 | 540 | 180 | 2004 | 144/36/12 | **2012** | **ТО** |
| **Силовые трансформаторы на ЗФ ООО "УАЗ"** | | | | | | | | | | |
| 11 | ТП-32/1 | 3297 | 4714 | 1000 | 310 | 62 | 1966 | 144/36/12 | **2015** | **ТО** |
| 35 | ТП-95/2 | 14350 | 36975 | 1000 | 310 | 62 | 1975 | 144/36/12 | **2011** | **К** |
| 36 | ТП-96/1 | 15069 | 39235 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | **2012** | **ТО** |
| 37 | ТП-97/1 | 14144 | 37605 | 1000 | 310 | 62 | 1976 | 144/36/12 | **2012** | **ТО** |
| 50 | ТП-33/1 | 2047 | 4954 | 1000 | 310 | 62 | 1965 | 144/36/12 | **2013** | **ТО** |
| **Трансформаторы в резерве** | | | | | | | | | | |
| 6 | ТРДНТ-40500 | | 136500 | | 540 | 180 | | / /12 | | **ТО** |
| **ГПП-1** | | | | | | | | | | |
| **Кабельные линии - 10кВ** | | | | | L= | 500 | м | | | |
| 16 | Яч.№30 - РП-1 №5 | | 26645 | | 193 | 58 | 1958 | 20л/12/0 | **2018** | **Т** |
| | АСБ2(3х240) | 500 | | | | | | | | |
| **ГПП-2** | | | | | | | | | | |
| **Кабельные линии 10 кВ** | | | | | L= | 3180 | м | | | |
| 7 | Яч.№38 -яч.№7РП-4 | | 31231 | | 576 | 173 | 1968 | 20л/12/0 | **2016** | **Т** |
| | ААШВ 2(3х150) | 1480 | | | | | | | | |
| 11 | Яч.№61 - ТП-100т-2 | | 30361 | | 189 | 57 | 1977 | 20л/12/0 | **2013** | **Т** |

| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость К | Трудоемкость Т | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ААШВ(3х95) | 700 | | | | | | | | |
| 12 | Яч.№63 - РП-5яч.№6 | | 30358 | | 360 | 108 | 1976 | 20л/12/0 | **2012** | **Т** |
| | АСБ2(3х150) | 1000 | | | | | | | | |
| **Кабельные линии РП-2 - 10кВ** | | | | | L= | 45 | м | | | |
| 8 | Яч.№12-ТП-512 | | 3473 | | 16 | 5 | 1962 | 20л/12/0 | **2010** | **Т** |
| | СБ(3х50) | 45 | | | | | | | | |
| **Кабельные линии РП-4 - 10кВ** | | | | | L= | 620 | м | | | |
| 1 | Яч.№7- яч.1б | | 31231 | | 108 | 32 | 2007 | 20л/12/0 | **2019** | **Т** |
| | АСБ(3х95) | 20 | | | | | | | | |
| 3 | Яч.№3 - РП-7яч.№3 | | 31238 | | 108 | 32 | 1993 | 20л/12/0 | **2017** | **Т** |
| | ААШВ(3х95) | 600 | | | | | | | | |
| **Кабельные линии РП-8 - 10кВ** | | | | | L= | 30 | м | | | |
| 2 | Яч.№21 - ТСН №2 | | 78195 | | 9,9 | 3,2 | 1996 | 20л/12/0 | **2016** | **Т** |
| | ЦАСБу10(3х95) | 30 | | | | | | | | |
| **Кабельные линии на ЗФ ООО "УАЗ"** | | | | | | | | | | |
| 3 | ГПП-1 КНТП-$33_1$ -КНТП-$32_1$ (яч.16) | | 26645 | | 22 | 7 | 1967 | 20л/12/0 | **2015** | **Т** |
| | АСБ(3х50) | 70 | | | | | | | | |
| 23 | ГПП-2 Яч.№37 - ТП-95т-2 | | 30359 | | 319 | 92 | 1975 | 20л/12/0 | **2011** | **Т** |
| | ААШВ(3х185) | 560 | | | | | | | | |
| 24 | ГПП-2 ТП-$95_2$ - ТП-$96_1$ (яч.37) | | 30359 | | 44 | 14 | 1976 | 20л/12/0 | **2016** | **Т** |
| | ААШВ(3х120) | 120 | | | | | | | | |
| 25 | ГПП-2 ТП-$96_1$.ТП-$97_1$ ячэ.37) | | 30359 | | 22 | 7 | 1976 | 20л/12/0 | **2016** | **Т** |
| | ААШВ(3х120) | 60 | | | | | | | | |
| 41 | ГПП-1 Яч.№16 - КНТП-$33_1$ | | 26645 | | 153 | 48 | 1966 | 20л/12/0 | **2014** | **Т** |
| | АСБ(3х95) | 380 | | | | | | | | |
| **Кабельные линии на ООО Литейный завод "РосАЛит"** | | | | | L= | 1015 | м | | | |
| 15 | ГПП-2 Яч.№60-РП-3яч.№17 | | 30200 | | 288 | 86 | 1973 | 20л/12/0 | **2021** | **Т** |

| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость К | Трудоемкость Т | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АСБ2(3х185) | 800 | | | | | | | | |
| 33 | РП-3 Яч.№6 - ИАТ-2,5 №2 | | 30200 | | 43 | 13 | 1968 | 20л/12/0 | **2016** | **Т** |
| | АСБ(3х95) | 120 | | | | | | | | |
| 47 | РП-3 Яч.№28-ИАТ-2,5 №13 | | 30200 | | 41 | 13 | 1975 | 20л/12/0 | **2011** | **Т** |
| | ААШВ(3х95) | 95 | | | | | | | | |
| | **Кабельные линии 6 корпуса "Леони Заволжье"** | | | | L= | 500 | м | | | |
| 9 | ГПП2 Яч.№45-РП-8 яч.№20 | | 136563 | | 300 | 96 | 1996 | 20л/12/0 | **2012** | **Т** |
| | ААШВ2(3х240) | 500 | | | | | | | | |
| | **Кабельные линии 10кВ объектов и оборудования, находящихся на консервации** | | | | L= | 240 | м | | | |
| 13 | РП-6 Яч.№15 - РУ печи№25 | | 40793 | | 16 | 5 | 1992 | 20л/12/0 | **2004** | **ТО** |
| | АСБ(3х95) | 40 | | | | | | | | |
| 15 | РП-7 Яч.№4 - ТП-84 | | 9219 | | 54 | 16 | 1969 | 20л/12/0 | **2005** | **ТО** |
| | ЦАСБу(3х120) | 200 | | | | | | | | |
| | **Резервные кабельные линии 10кВ** | | | | L= | 880 | м | | | |
| 7 | ГПП-1яч.37 - ТП-8 | | 26645 | | | | | 20л/0/12 | | **ТО** |
| | АСБ(3х95) | 430 | | | | | | | | |
| 18 | ТП-$20_2$ - ТП-221 | | 26645 | | | | | 20л/0/12 | | **ТО** |
| | АСБ(3х95) | 150 | | | | | | | | |
| 28 | РП-5 Яч.№15- ТП-102т-1 | | 30361 | | | | 1977 | 20л/0/12 | | **ТО** |
| | ААШВ(3х95) | 300 | | | | | | | | |
| | **Выключатели нагрузки на ЗФ ООО "УАЗ"** | | | | | | | | | |
| 19 | ВН ТП-95 т-2 | | 36975 | | 23 | 7 | 1975 | 48/12/0 | **2019** | **К** |
| 20 | ВН ТП-96 т-1 | | 39235 | | 23 | 7 | 1976 | 48/12/0 | **2020** | **Т** |
| 21 | ВН ТП-97 т-1 | | 37605 | | 23 | 7 | 1976 | 48/12/0 | **2020** | **Т** |
| | **Оборудование 0,4кВ ТП-83** | | | | | | | | | |
| 6 | Панель-6 | | 7957 | | 0 | 4 | 1970 | 120/12/0 | **-** | **Т** |

| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость К | Трудоемкость Т | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | Июль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Рубильник с центр. | | | | | | | | | |
| | приводом на I до 400А | 4шт | | | | | | | | |
| | **Кабельные линии 0,4кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | Каб.ЛЭП от инженерного | | 30511 | | 162 | 48,6 | 1985 | 144/12/0 | **2021** | **Т** |
| | корпуса до ПТУ | | | | | | | | | |
| | АСБ(3х120)+(1х35) | 450 | | | | | | | | |
| 2 | Каб.ЛЭП от ПТУ до УПЦ | | 30908 | | 63,8 | 20,3 | 2000 | 20л/24/12 | **2010** | **Т** |
| | АВВГ 4х95 | 145 | | | | | | | | |
| | **Воздушные линии охранного и наружного освещения** | | | | | | | | | |
| 8 | Линия №7А на ж/б опорах | 6 шт. | | | | | | 15л/36/12 | **2022** | **ТО** |
| | от КПП-7Б ООО "Феррум" вдоль пешеходной дорожки между садами и гаражами | | | | | | | | | |
| | кабель АВВГ | | | | | | | | | |
| | автомат | | | | | | | | | |
| | Вакуум. контактор | | | | | | | | | |
| | провод А (1х25) | | | | | | | | | |
| | кабель ВВГ 3х1,5 | | | | | | | | | |
| | Светильник светодиодный | 5 шт | | | | | | | | |
| | прожектор | 3 шт | | | | | | | | |
| | заземление | | | | | | | | | |
| 24 | Линия №26 на ж/б опорах | 3 шт | | | 32,88 | 12,36 | | 15л/36/12 | **2008** | **К** |
| | от Паровой котельной | | | | | | | | | |
| | с ЯБПВУ-3 | | | | | | | | | |
| | кабель АВВГ 4х6 | 27 м | | | 6,48 | 1,94 | | | | |
| | ЩО (ул. освещ.) | | | | | | | | | |
| | автомат АЕ 2056 16А | 1 шт | | | | 1 | | | | |
| | кабель АВВГ 4х10 | 110 м | | | 26,4 | 7,92 | | | | |

Цех ЦЭС Участок 88-01



| № п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Мощ-ность, кВт | Трудоемкость | | Год ввода в эксплуатацию | Периодичность ТО и ремонта | Дата последнего кап. ремонта | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | К | Т | | | | Июль |
| | светильник ЖКУ-100 | 3 шт | | | | 1,5 | | | | |
| | лампа SON 100Вт | 3 шт | | | | | | | | |
| 25 | Линия №27 на ж/б опорах | 2 шт | | | 52,4 | 17,72 | | 15л/36/12 | **2010** | **ТО** |
| | от ГПП-2 | | | | | | | | | |
| | с ЩО-1 6 группа с Я-1 | | | | | | | | | |
| | кабель АВВГ 4х25 | 50м | | | 12 | 3,6 | | | | |
| | автомат ВА 47 16А | 1 шт | | | | 1 | | | | |
| | кабель АВВГ 4х10 | 160 м | | | 38,4 | 11,52 | | | | |
| | провод А (1х16) | 0,1 км | | | 2 | 0,6 | | | | |
| | светильник ЖКУ-250 | 2 шт | | | | 1 | | | | |
| | лампа ДРЛ-250 | 2 шт | | | | | | | | |
| 30 | Линия №33А на ж/б опорах | 2 пр. | | | 36 | 12,8 | | 15л/36/12 | **2022** | **ТО** |
| | от Участка метал. Отходов | | | | | | | | | |
| | с ШР-1 3 группа | | | | | | | | | |
| | кабель АВВГ 4х6 | 10м | | | 2,4 | 0,72 | | | | |
| | автомат АП50М 10А(стена) | | | | | 1 | | | | |
| | кабель АВВГ 4х25 | 140 м | | | 33,6 | 10,08 | | | | |
| | прожектор 250Вт | 2 шт | | | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |